



**Presupuesto Participativo Municipal Año 2019**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019**



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	NIVEL DE AVANCE			SIN INICIAL	OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO		ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%		
Continuación Electrificación C/L (Parte Atrás), El Tunal Arriba	348,074.16	0.00				X	Ver Acta 002 d/f 27 de mayo de 2019, mediante la cual el Comité de Seguimiento autorizó la transferencia de los fondos disponibles de las obras al proyecto de Imprimación de Calles para su Asfalto.	
Electrificación, Barrio Enriqueillo (El Tunal Abajo)	348,074.16	0.00				X		
Continuación Construcción Contenes C/Restauración, El Otro Lado	348,074.16	0.00				X		
Continuación Construcción Contenes (Ramales), Alto Velo	348,074.16	0.00				X		
Continuación Construcción Contenes C/Escuela-C/Negao	348,074.16	0.00				X		
Canalización Arroyo Monte Cojo	348,074.16	0.00				X		
Construcción del Camino El Hoyo de Julián-Arroyo Seco	226,725.24	0.00				X		
Acondicionamiento del Camino La Sidra- Majagual	226,725.24	0.00				X		
Acondicionamiento del Camino Guayubín	226,725.24	6,300.00				X		
Acondicionamiento de la Carretera Jaragua-El Barro	226,725.24	63,400.00				X		
Adquisición Terrenos para la Construcción Funeraria Municipal (Fase I)	750,000.00	750,000.00	X					
Imprimación de Calles para su Asfalto	3,000,000.00	321,865.46				X		
<b>TOTAL</b>	<b>6,745,345.92</b>	<b>1,141,565.46</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	

Alfredo A. Carrasco, M.A.  
 Alcalde Municipal  
 FIRMA AUTORIZADA

31/07/2019  
 FECHA

SELLO INSTITUCION

