



Ayuntamiento Municipal de Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018

RD\$



OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre	339,426.82	307,254.38	X					
Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa	339,426.82	280,400.00	X					
Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás	339,426.82	337,427.15	X					
Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Velo	339,426.82	339,426.82	X					
Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel	339,426.82	337,426.95	X					
Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso	339,426.82	339,427.00	X					
Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja	242,070.18	226,990.34	X					
Electrificación El Manguito-Pie de la Loma	242,070.18	204,360.00	X					
Acondicionamiento Camino Las Cañitas-El Valle	242,070.18	99,400.00				X		Con la diferencia \$142,670.18 se ejecutará una obra adicional en el Presupuesto 2019
Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro	242,070.18	125,493.00			X			Ante la inviabilidad de esta obra se procedió a cambiarla por el Acondicionamiento Camino Vecinal Jaragua-El Barro, la cual continuará en el 2019
Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre	500,000.00	500,000.00	X					
TOTAL	3,504,841.64	3,097,605.64	9	0	1	1	0	

Alfredo A. Carrasco, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

31/12/2018
FECHA



SELLO INSTITUCION