



Ayuntamiento Municipal de Jaragua



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2018
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
RD\$

| OBRAS PROGRAMADAS | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | OBSERVACION |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | ESTIMADO | EJECUTADO | TERMINADA 100% | ENTRE 80% Y 99% | ENTRE 51% Y 79% | MENOS 50% | |
| Electrificación e Iluminación C/Gerónimo Trinidad y C/Fe y Alegría, La Madre | 339,426.82 | 0.00 | | | | | X |
| Ampliación Tuberías para el Suministro de Agua, Barrio Brisa | 339,426.82 | 0.00 | | | | | X |
| Construcción Contenes C/Restauración Parte Atrás | 339,426.82 | 0.00 | | | | | X |
| Continuación Electrificación C/Mercedes-Gustavo-Jacqueline, Alto Velo | 339,426.82 | 0.00 | | | | | X |
| Continuación Construcción Contenes C/Nen, El Maniel | 339,426.82 | 65,942.50 | | | | X | |
| Continuación Construcción de Contenes C/Play, Villa Progreso | 339,426.82 | 118,014.00 | | | | X | |
| Construcción Camino Vecinal Casa Verde-Mata de Naranja | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X |
| Electrificación El Manguito-Pie de la Loma | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X |
| Acondicionamiento Camino Las Cafitas-El Valle | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X |
| Excavación Pozo para la Extracción de Agua, El Barro | 242,070.18 | 0.00 | | | | | X |
| Reconstrucción Bulevar C/27 de Febrero, La Madre | 500,000.00 | 0.00 | | | | | X |
| TOTAL | 3,504,841.64 | 183,956.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |



31/03/2018

FECHA

SELLO INSTITUCION

Alfredo A. Carrasco, M.A

Alcalde Municipal

FIRMA AUTORIZADA

