



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2020

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACION
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Contenes Calles de Gallito May y Chaidi. Tunal Arriba	464,135.14	436,399.65	X					
Electrificación, Barrio Enriquillo (El Tunal Abajo)	464,135.14	456,281.12	X					
Continuación Construcción Contenes Calles de Kikaro, Flora y Lucas Carnava. El Otro Lado	464,135.14	456,281.12	X					
Continuación Construcción Contenes (Ramales), Alto Velo	464,135.14	456,281.12	X					
Continuación Construcción Contenes C/Escuela-C/Negao-C/Pachico, El Maniel	464,135.14	456,281.12	X					
Construcción de Contenes Calle Galo Ferreras. Los Guayacanes	464,135.14	420,900.00	X					
Construcción del Camino El Hoyo de Julián	250,353.71	233,459.48	X					
Acondicionamiento del Camino La Sidra-Ma	250,353.71	249,482.50	X					
Acondicionamiento del Camino Las Cañitas-Guayubín-Arroyo Seco.	250,353.71	195,466.15	X					
Acondicionamiento de la Carretera Jaragua El Barro y Construcción de Enramada y Tina para Almacenamiento de Agua	250,353.71	159,065.00	X					
Remodelación y Reparación Parque Barrio	814,135.04	795,079.65	X					
TOTAL	4,600,360.72	4,314,976.91	11	0	0	0	0	



Iván Medina
Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

11/01/2021
FECHA

SELLO INSTITUCION